

FONDO METROPOLITANO 2012

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO - 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	* Construcción de la Troncal 4 Centro - Téllez Tuzo Bus Primera Etapa	Pachuca de Soto, Zempoala	\$0.00	\$157,195,000.00	\$157,195,000.00	0.00%	0.00%
2	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca	Tizayuca	\$14,262,827.56	\$15,000,000.00	\$737,172.44	100.00%	100.00%
3	Adquisición de Reserva Territorial	Tizayuca	\$49,175,350.20	\$50,000,000.00	\$824,649.80	100.00%	100.00%
4	Plan Maestro Ciudad del Conocimiento	San Agustín Tlaxiaca	\$14,736,259.76	\$15,000,000.00	\$263,740.24	100.00%	100.00%

* Obra cancelada, mediante el oficio de cancelación número: SPDRYM-DGP-0551/2013 el recurso se regresó al fideicomiso, del cual se reasignó \$100,000,000.00 para el Estado de México y \$ 57,195.00 para el Distrito Federal.

Total	\$78,174,437.52	\$80,000,000.00	\$1,825,562.48	100.00%	100.00%
--------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	----------------

REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FMVM 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca segunda etapa	Tizayuca	\$1,825,562.48	\$1,825,562.48	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$1,825,562.48	\$1,825,562.48	\$0.00	100.00%	100.00%

ASIGNACIÓN DE INTERESES FMVM 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Pachuca-Tizayuca	Región Pachuca-Tizayuca	\$3,407,782.18	\$3,407,782.18	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Ampliación de la Línea de media Tensión Parque Industrial Tizayuca (son economías del valle de México 2013 e intereses 2012)	Tizayuca	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$4,907,782.18	\$4,907,782.18	\$0.00	100.00%	100.00%

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Estudios y Proyectos del Sistema Integral de Transporte Público Z.M. Pachuca	Cobertura Estatal	\$57,957,549.56	\$57,980,000.00	\$22,450.44	100.00%	100.00%
2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Pachuquilla 2da. Etapa	Mineral de la Reforma	\$15,748,474.58	\$16,020,000.00	\$271,525.42 *	100.00%	100.00%
Total			\$73,706,024.14	\$74,000,000.00	\$293,975.86	100.00%	100.00%

* Reintegrado a la TESOFE

REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FM PACHUCA 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	* Construcción del Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) segunda etapa en Mineral de la Reforma.	Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma	\$0.00	\$22,450.44	\$22,450.44	0.00%	0.00%
2	**Pago de afectaciones por el Encauzamiento La Paz – Los Tuzos	Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma	\$2,171,349.56	\$2,171,349.56	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$2,171,349.56	\$2,171,349.56	\$0.00	100.00%	100.00%

*Obra cancelada reasignada a Pago de afectaciones por el Encauzamiento La Paz- Los Tuzos

** Monto de 2011 por \$2,148,899.12 y 2012 por \$22,450.44

ASIGNACIÓN DE INTERESES FM PACHUCA 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Actualización de Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	\$752,332.28	\$767,686.00	\$15,353.72 *	100.00%	89.00%
2	Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Mineral del Monte	Mineral del Monte	\$558,635.14	\$568,266.78	\$9,631.64 *	100.00%	85.00%
Total			\$1,310,967.42	\$1,335,952.78	\$24,985.36	100.00%	87.00%

* Reasignación al proyecto (Cuc-Bioparque, del ejercicio Fiscal 2014)

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Foro de consulta pública del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Sistematización de información y de análisis e integración de las propuestas ciudadanas.	Cobertura Estatal	\$1,838,512.26	\$1,840,746.00	\$2,233.74	100.00%	100.00%
2	Reconstrucción C.E. Tula-Tepetitlán	Tula de Allende	\$18,543,075.70	\$19,094,322.74	\$551,247.04	100.00%	100.00%
3	Pavimentación hidráulica de carretera Atotonilco - Conejos	Atotonilco de Tula	\$7,242,647.69	\$7,254,416.91	\$11,769.22	100.00%	100.00%
4	Equipamiento y Obras hidráulicas El Salto (Terminación)	Tepeji del Rio	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
5	Construcción del Puente Vehicular en Vito, Atotonilco de Tula. Segunda Etapa	Atotonilco de Tula	\$1,474,576.27	\$1,500,000.00	\$25,423.73	100.00%	100.00%
6	Modernización con concreto hidráulico de la C.F. Tula -Tepeji, subtramo La Colorada. Primera Etapa	Tepeji del Rio	\$17,782,663.71	\$18,910,514.35	\$1,127,850.64	100.00%	100.00%
Total			\$48,281,475.63	\$50,000,000.00	\$1,718,524.37	100.00%	100.00%

REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FM TULA 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Pago de afectaciones para la Construcción del Distribuidor Vial E.C.F. Jorobas-Tula PST=9+764.596 (economías de Tepetitlan y Atotonilco-Conejos Tula 2012)	Tula de Allende	\$563,016.26	\$563,016.26	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Modernización con concreto hidráulico de la C.F. Tula -Tepeji, subtramo La Colorada. Segunda Etapa (economías de la Colorado 1er Etapa tula 2012)	Tepeji del Rio de Ocampo	\$1,127,850.64	\$1,127,850.64	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Pago de afectaciones por la construcción del Sifón Xicuco	Tula de Allende	\$27,657.47 *	\$27,657.47	\$0.00	0.00%	0.00%
Total			\$1,718,524.37	\$1,718,524.37	\$0.00	100.00%	100.00%

*Reintegro a la TESOFE

ASIGNACIÓN DE INTERESES FM TULA 2010, 2011 Y 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de Reserva Territorial en la Comunidad de Tlalminulpa	Atitalaquia	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Actualización de Programa Municipal de Desarrollo Urbano y ordenamiento Territorial de Atotonilco de Tula	Atotonilco de Tula	\$661,732.90	\$675,237.65	\$13,504.75 *	100.00%	85.00%
Total			\$861,732.90	\$875,237.65	\$13,504.75	100.00%	92.50%

* Reasignado al proyecto (construcción Puente Benicia obras complementarias, del ejercicio fiscal 2014)

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO - 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Terminación del Circuito Chapultepec	Tulancingo	\$15,207,746.62	\$15,470,000.00	\$262,253.38	100.00%	100.00%
2	Pago de derecho de vía para libramiento Tulancingo-Cuautepec Primera Etapa	Tulancingo	\$9,530,000.00	\$9,530,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$24,737,746.62	\$25,000,000.00	\$262,253.38	100.00%	100.00%

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FM TULANCINGO 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Pago de afectaciones por la construcción del Libramiento Tulancingo - Cuautepec	Tulancingo	\$262,253.38	\$262,253.38	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$262,253.38	\$262,253.38	\$0.00	100.00%	100.00%

ASIGNACIÓN DE INTERESES FM TULANCINGO 2011 Y 2012

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Estudio de Impacto Ambiental del Parque Industrial en la Zona Metropolitana de Tulancingo	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	\$146,360.39	\$146,360.39	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$146,360.39	\$146,360.39	\$0.00	100.00%	100.00%

FONDO METROPOLITANO 2013

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO - 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Obras de Infraestructura de la Troncal 1 Centro - Téllez Tuzobus	Zonas Metropolitanas del Valle de México y Pachuca	\$342,990,000.00	\$342,990,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún - Apan	Región Tepeapulco - Apan	\$2,695,000.00	\$2,750,000.00	\$55,000.00	100.00%	100.00%
3	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento y la Cultura	San Agustín Tlaxiaca	\$34,500,000.00	\$34,500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4	Obra de Infraestructura vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	Valle de Tizayuca y Tolcayuca	\$4,364,755.66	\$4,850,000.00	\$485,244.34	100.00%	100.00%
5	Construcción de Canal en el Barrio Nacozari	Tizayuca	\$5,461,951.83	\$5,469,400.00	\$7,448.17	100.00%	100.00%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	Tizayuca	\$4,332,943.79	\$4,345,876.16	\$12,932.37	100.00%	100.00%
Total			\$394,344,651.28	\$394,905,276.16	\$560,624.88	100.00%	100.00%

REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FMVM 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Obra de Infraestructura vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	Tolcayuca	\$485,244.34	\$485,244.34	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Ampliación de la Línea de media Tensión Parque Industrial Tizayuca	Tizayuca	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	*Obra de Infraestructura vial para el Acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	Tolcayuca	\$0.00	\$20,380.54	\$20,380.54	0.00%	0.00%
*Obra reasignada a una obra del Edo. de Méx.							
Total			\$540,244.34	\$560,624.88	\$20,380.54	100.00%	100.00%

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías		Avance Físico	Avance Financiero
1	Infraestructura para servicios de voz y datos de la 1er etapa de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura	San Agustín Tlaxiaca	\$463,859.52	\$483,187.00	\$19,327.48	*	100.00%	100.00%
2	Red eléctrica de media tensión y general de baja tensión para conectar internamente la 1er etapa de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura	San Agustín Tlaxiaca	\$2,081,583.32	\$2,228,918.63	\$147,335.31	**	100.00%	100.00%
3	Vialidad de acceso a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura en la 1er etapa	San Agustín Tlaxiaca	\$14,042,273.00	\$14,286,946.86	\$244,673.86	***	100.00%	100.00%
4	Plan Maestro de la nueva central de abasto de la Zona Metropolitana de Pachuca	Zona Metropolitana de Pachuca	\$4,999,922.00	\$5,000,000.00	\$78.00		100.00%	100.00%
5	Equipamiento para el Hospital del Niño DIF	Pachuca de Soto	\$2,998,520.00	\$3,000,000.00	\$1,480.00		100.00%	100.00%
6	Construcción del Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) Tercera etapa en Mineral de la Reforma.	Mineral de la Reforma	\$3,920,239.11	\$3,935,079.62	\$14,840.51		100.00%	100.00%
7	Estudio y proyecto ejecutivo para la modernización del puente colonias y solución al retorno peligroso del Blv. Felipe Ángeles-Santa Catarina- Nuevo Hidalgo.	Pachuca de Soto	\$4,049,014.97	\$4,049,214.90	\$199.93		100.00%	100.00%
8	Estudios y proyectos ejecutivos del Paso Inferior Vehicular Plaza de Toros ubicado en la intersección del Blvd. Felipe Ángeles-Av. Nuevo Pachuca-retorno peligroso Plaza de Toros	Pachuca de Soto	\$4,164,985.82	\$4,164,985.82	\$0.00		100.00%	100.00%
9	Construcción de infraestructura para el Programa de Modernización del Sistema de Gestión del Tránsito en la Zona Metropolitana de Pachuca, Primera etapa	Pachuca de Soto	\$32,866,157.05	\$32,866,577.00	\$419.95	****	100.00%	100.00%
10	Mejoramiento de imagen urbana metropolitana, Distribuidor Vial Mineral de la Reforma, Pachuca – Cd Sahagún (Mejoramiento urbano primera etapa, remodelación del Trébol La Paz)	Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma	\$4,799,841.34	\$4,802,595.72	\$2,754.38		100.00%	100.00%
11	Mejoramiento de imagen urbana metropolitana, Eje transversal Pachuca - Mineral de la Reforma (remodelación de camellón Trébol La Paz)	Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma	\$1,284,040.93	\$1,293,437.96	\$9,397.03		100.00%	100.00%
12	Plan Metropolitano de ciclovías y senderos verdes, sector Colosio Primera etapa (Adecuación vial y ciclovía en Valle de San Javier)	Pachuca de Soto	\$717,157.61	\$723,214.08	\$6,056.47		100.00%	100.00%

13	Mejoramiento de imagen urbana metropolitana, Eje transversal Pachuca – San Agustín Tlaxiaca (Camellón Blvd. Colosio tramo: Monumento al bombero - Glorieta 24 horas)	Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca	\$3,008,003.64	\$3,038,846.80	\$30,843.16	100.00%	100.00%
14	Plan Metropolitano de ciclovías y senderos verdes Eje Pachuca – La Concepción, obras complementarias, Primera etapa (Subcolector sanitario, tramo: Manuel Gutiérrez-Zona Maestranza)	Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca	\$938,542.05	\$940,831.28	\$2,289.23	100.00%	100.00%
15	Plan Metropolitano de ciclovías y senderos verdes Eje Pachuca – San Agustín Tlaxiaca, obras complementarias, Primera etapa (Alcantarillado Pluvial, Blvd. El Minero, tramo circuito Cardenal a caja alcantarilla pluvial existente)	Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca	\$6,757,116.89	\$6,912,169.92	\$155,053.03	100.00%	100.00%
16	Mejoramiento de imagen urbana metropolitana Distribuidor Vial Mineral de la Reforma, Pachuca - Cd. Sahagún. (Iluminación 1era etapa, remodelación del Trébol La Paz)	Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma	\$1,523,046.89	\$1,523,046.89	\$0.00	100.00%	100.00%
17	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Epazoyucan	Epazoyucan	\$369,627.12	\$376,000.00	\$6,372.88	100.00%	85.00%
18	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Agustín Tlaxiaca	San Agustín Tlaxiaca	\$368,592.48	\$374,947.52	\$6,355.04	100.00%	85.00%
19	Adquisición de reserva territorial	Zona Metropolitana de Pachuca	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%

Total	\$99,352,523.74	\$100,000,000.00	\$647,476.26	100.00%	98.42%
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	---------------

* del monto total de la economía de \$19,327.48 , \$8,189.61 se reintegró a la TESOFE

** del monto total de la economía de \$147,335.31 , \$37,778.29 se reintegró a la TESOFE

*** del monto total de la economía de \$244 ,673.86, \$2,522.24 se reintegró a la TESOFE

**** Se reintegró a la TESOFE

REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS FM DE PACHUCA 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Mejoramiento de Imagen Urbana Metropolitana Eje transversal Pachuca -San Agustín Tlaxiaca (Camellón Blvd. Colosio Tramo: Monumento al Bombero- Glorieta 24 Hrs)(Economías de Pachuca 2013)	Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca	\$206,393.30	\$206,393.30	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Red eléctrica de media tensión y general de baja tensión para conectar internamente la 1er etapa de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura (ampliación de metas)	San Agustín Tlaxiaca	\$109,557.02	\$109,557.02	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Mejoramiento de Imagen Urbana Metropolitana, Distribuidor Vial Mineral de la Reforma, Pachuca - Cd. Sahagún (Iluminación primera etapa, obras complementarias, remodelación del Trébol la Paz)	Pachuca de Soto	\$0.00	\$282,615.85	\$282,615.85 *	0.00%	0.00%
Total			\$315,950.32	\$598,566.17	\$282,615.85	100.00%	100.00%

*Reintegrado a la TESOFE

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción del Centro Oncológico de la Región Tula (1a etapa)	Zona Metropolitana de Tula	\$31,116,619.00	\$31,116,619.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Tula	Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Mixquiahuala de Juárez, Tetepango, Tepetitlán, Progreso de Obregón, Tepejí del Río de Ocampo, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan y Tula de Allende	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Estudio y Proyecto para la Construcción de Puente Vehicular Benicia	Tula de Allende	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4	Construcción de Puente Vehicular Benicia	Tula de Allende	\$15,242,000.00	\$15,242,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$50,108,619.00	\$50,108,619.00	\$0.00	100.00%	100.00%

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO - 2013

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial para Parque Industrial Tulancingo	Zona Metropolitana de Tulancingo	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%

FONDO METROPOLITANO 2014

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO - 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	Tizayuca	\$10,245,775.09	\$10,251,155.49	\$5,380.40 *	100.00%	100.00%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	Tizayuca	\$19,500,000.00	\$19,500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Distribuidor Téllez	Zempoala	\$69,000,000.00	\$69,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4	Terminal Téllez	Zempoala	\$20,581,327.51	\$20,581,327.51	\$0.00	100.00%	100.00%
5	Construcción Troncal Norte - Sur	Zempoala	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
6	Adquisición de reserva territorial	San Agustín Tlaxiaca	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$274,327,102.60	\$274,332,483.00	\$5,380.40	100.00%	100.00%

* Se reintegró a la TESOFE

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial en la Zona Metropolitana de Pachuca	Pachuca de Soto	\$34,360,960.00	\$34,500,000.00	\$139,040.00	100.00%	100.00%
2	Solicitud de exención de manifestación de impacto ambiental para modernización del Distribuidor Vial atirantado Miguel Hidalgo (Glorieta 24 horas)	Pachuca de Soto	\$89,450.63	\$89,484.37	\$33.74	100.00%	100.00%
3	Estudio de demanda y factibilidad de económica para la modernización del Distribuidor Vial atirantado Miguel Hidalgo (Glorieta 24 horas)	Pachuca de Soto	\$849,005.14	\$850,000.00	\$994.86	100.00%	100.00%
4	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pachuquilla 3ra etapa	Mineral de la Reforma	\$2,371,321.78	\$2,371,321.78	\$0.00	100.00%	100.00%
5	Adquisición de Equipo para el Centro de Investigación y Capacitación en enfermedades Oncológicas del Hospital del niño DIF Hidalgo	Pachuca de Soto	\$6,819,200.00	\$6,819,200.00	\$0.00	100.00%	100.00%
6	Construcción del Centro de Investigación y Capacitación en Enfermedades Oncológicas del Hospital del Niño DIF Hidalgo	Pachuca de Soto	\$10,593,484.02	\$10,593,484.02	\$0.00	100.00%	100.00%
7	Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Investigación y Capacitación en Enfermedades Oncológicas del Hospital del Niño DIF Hidalgo	Pachuca de Soto	\$442,528.98	\$465,819.98	\$23,291.00	100.00%	100.00%
8	Segunda Etapa de la Unidad Deportiva Metropolitana Acayuca (Zapotlán de Juárez, Hidalgo)	Zapotlán de Juárez	\$15,216,924.85	\$15,216,924.85	\$0.00	98.33%	98.47%
9	Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Ciudad del Conocimiento	San Agustín Tlaxiaca	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
10	Vialidad de acceso a la Ciudad del Conocimiento 3ra etapa	San Agustín Tlaxiaca	\$13,956,940.73	\$13,956,940.73	\$0.00	100.00%	100.00%
11	Construcción de la calle de acceso a la Clínica del Huixmi	Pachuca de Soto	\$4,436,398.36	\$4,436,398.36	\$0.00	100.00%	100.00%
12	Mejoramiento de imagen Urbana Metropolitana, acceso México - Pachuca entronque acceso Pachuca - Actopan, sobre Boulevard Luis Donaldo Colosio entronque con Boulevard Felipe Ángeles.	Pachuca de Soto	\$3,603,756.94	\$3,603,756.94	\$0.00	100.00%	100.00%
13	Mejoramiento de imagen Urbana Metropolitana, sobre eje transversal Pachuca - Actopan / Camellón Luis Donaldo Colosio.	Pachuca de Soto	\$502,903.97	\$502,903.97	\$0.00	100.00%	100.00%

14	Plan Metropolitano de Movilidad, ciclovías Prepa 1 - Coscotitlán.	Pachuca de Soto	\$3,606,280.22	\$3,606,280.22	\$0.00	100.00%	100.00%
15	Plan Metropolitano de movilidad, limites mineral de la Reforma - Acceso corredor de la Montaña / Pavimentación Hidráulica.	Pachuca de Soto	\$830,597.78	\$830,597.78	\$0.00	100.00%	100.00%
16	Mejoramiento de imagen urbana Metropolitana, paraderos Boulevard Luis Donaldo Colosio (4).	Pachuca de Soto	\$1,984,686.19	\$1,984,686.19	\$0.00	100.00%	100.00%
17	Plan Metropolitano de movilidad de ciclovías sedero verde, ciclovías Maestranza - Boulevard el Minero, (Cuc - Manuel Gutiérrez, Segunda Etapa).	Pachuca de Soto	\$5,085,307.88	\$5,085,307.88	\$0.00	100.00%	100.00%
18	Plan Metropolitano de Movilidad de ciclovías sedero verde, ciclovías Maestranza - Boulevard el Minero, (Cuc - República de Brasil, Tercera etapa).	Pachuca de Soto	\$1,887,628.33	\$1,887,628.33	\$0.00	100.00%	100.00%
19	Plan Metropolitano de movilidad de ciclovías sedero verde, ciclovías Boulevard Everardo Márquez - Río de las Avenidas.	Pachuca de Soto	\$751,974.87	\$751,974.87	\$0.00	100.00%	100.00%
20	Plan Metropolitano de movilidad de ciclovías sedero verde, ciclovías av. 8 - Boulevard el Minero (Quinta etapa).	Pachuca de Soto	\$5,853,524.73	\$5,853,524.73	\$0.00	100.00%	100.00%
Total			\$115,242,875.40	\$115,406,235.00	\$163,359.60	99.92%	99.92%

REASIGNACIÓN DE ECONOMÍAS E INTERESES FM DE PACHUCA 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	*Plan Metropolitano de Movilidad de Ciclovías, Sedero Verde, Ciclovía Maestranza Boulevard El Minero (CUC- Bioparque)	Pachuca de Soto		\$424,897.82	\$424,897.82 *	0.00%	0.00%

*Monto de economías \$163,359.60 e intereses \$261,538.22

*Reintegrado a la TESOFE

Total			\$0.00	\$424,897.82	\$0.00	0.00%	0.00%
--------------	--	--	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Equipamiento del Centro Oncológico de la Región Tula	Tula de Allende	\$56,667,427.90	\$57,828,470.00	\$1,161,042.10	100.00%	100.00%
Total			\$56,667,427.90	\$57,828,470.00	\$1,161,042.10	100.00%	100.00%

REASIGNACIÓN DE ECONOMÍAS E INTERESES FM TULA 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	*Construcción Puente Benicia 2da Etapa Obras Complementarias	Tula de Allende	\$1,637,970.73	\$1,637,970.73	\$0.00	75.00%	75.84%

*Monto de economías \$1,161,042.10 e intereses \$476,928.63

Total	\$1,637,970.73	\$1,637,970.73	\$0.00	75.00%	75.84%
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO - 2014

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial para parque industrial Tulancingo	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	\$9,999,998.75	\$10,000,000.00	\$1.25	100.00%	100.00%
2	Construcción del circuito Tulancingo – Cuauhtepic	Tulancingo de Bravo-Cuauhtepic de Hinojosa	\$22,504,216.00	\$22,504,216.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Plan maestro para el parque industrial de Tulancingo	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	\$2,117,320.00	\$2,117,654.00	\$334.00	100.00%	100.00%
Total			\$34,621,534.75	\$34,621,870.00	\$335.25	100.00%	100.00%

* Reintegrado a la TESOFE

FONDO METROPOLITANO 2015
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO - 2015

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Reasignación de economías FMVM 2015	Avance Físico	Avance Financiero
1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	Zempoala	\$29,660,784.18	\$30,171,520.17	\$30,171.52	\$480,564.47		100.00%	100.00%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	Zempoala	\$53,534,245.56	\$53,900,000.00	\$53,900.00	\$311,854.44		100.00%	99.89%
3	Boulevard Téllez	Zempoala	\$42,535,200.55	\$43,000,000.00	\$43,000.00	\$421,799.45		100.00%	100.00%
4	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	San Agustín Tlaxiaca	\$33,558,952.64	\$34,000,000.00	\$34,000.00	\$407,047.36		100.00%	100.00%
5	Construcción de Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 5ta Etapa	Villa de Tezontepec	\$4,235,760.00	\$4,240,000.00	\$4,240.00			100.00%	100.00%
6	Construcción del Colector Pluvial Téllez y Carriles Laterales 1er Etapa	Zempoala	\$19,980,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000.00		\$1,655,851.56	100.00%	100.00%
7	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	Tizayuca	\$48,499,719.10	\$48,548,267.36	\$48,548.26			100.00%	100.00%
8	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	Tizayuca	\$3,461,914.16	\$3,500,000.00	\$3,500.00	\$34,585.84		100.00%	100.00%
9	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	Tizayuca	\$19,980,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000.00			100.00%	100.00%
10	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	Tizayuca	\$19,980,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000.00			100.00%	92.17%
11	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	Tizayuca	\$6,293,700.00	\$6,300,000.00	\$6,300.00			100.00%	100.00%
Total			\$281,720,276.19	\$283,659,787.53	\$283,659.78	\$1,655,851.56	\$1,655,851.56	100.00%	99.28%

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2015

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Reasignación de economías e intereses FMP 2015	Avance Físico	Avance Financiero
1	Unidad Deportiva Emiliano Zapata (Zapotlán de Juárez, Hidalgo) 2a. Etapa	Zapotlán de Juárez	\$3,996,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000.00			90.00%	98.81%
2	Unidad Deportiva Metropolitana Acayuca (Zapotlán de Juárez, Hidalgo) 3a. Etapa	Zapotlán de Juárez	\$3,996,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000.00			90.00%	97.39%
3	Ampliación de Equipamiento para el Centro de Investigación y Capacitación en Enfermedades Oncológicas del Hospital del Niño DIF	Pachuca de Soto	\$7,779,540.43	\$7,800,000.00	\$7,800.00	\$12,659.57		100.00%	100.00%
4	Obras complementarias para la Construcción del Centro de Investigación y Capacitación en Enfermedades Oncológicas del Hospital del Niño DIF Hidalgo	Pachuca de Soto	\$21,978,000.00	\$22,000,000.00	\$22,000.00			100.00%	96.67%
5	Construcción de la Casa de las y los Adolescentes	Pachuca de Soto	\$17,782,200.00	\$17,800,000.00	\$17,800.00			100.00%	100.00%
6	Unidad Deportiva San Francisco 2a. Etapa	Mineral del Monte	\$2,543,540.36	\$2,546,086.45	\$2,546.09			100.00%	100.00%
7	Intersección Carretera La Paz - Boulevard Revolución	Pachuca de Soto	\$11,688,300.00	\$11,700,000.00	\$11,700.00		\$2,923,990.53	100.00%	100.00%
8	Construcción de la solución vial a nivel de las intersecciones Pachuca - Tulancingo, entronque UAEH - San Judas	Mineral de la Reforma	\$17,951,318.45	\$18,000,000.00	\$18,000.00	\$30,681.55		100.00%	100.00%
9	Plan Metropolitano de Movilidad de ciclovías sendero verde, ciclovía El Minero	Pachuca de Soto	\$3,250,485.26	\$3,253,739.00	\$3,253.74		\$937,047.98	100.00%	77.02%
10	Plan Metropolitano de Movilidad de ciclovías sendero verde, ciclovía federalismo, tramo vías FFCC-Blvd. El Minero	Pachuca de Soto	\$4,984,800.85	\$5,000,000.00	\$5,000.00	\$10,199.15		100.00%	100.00%
11	Plan Metropolitano de Movilidad, repavimentación Blvd. San Javier	Pachuca de Soto	\$8,799,964.60	\$8,900,000.00	\$8,900.00	\$91,135.40		100.00%	100.00%
12	Subcolector Pluvial Avenida 8, tramo: Blvd. El Minero - Colector sendero verde	Pachuca de Soto	\$6,811,617.50	\$6,830,221.55	\$6,830.22	\$11,773.83		100.00%	100.00%
13	Adecuación Vial entronque Calle Rojo Gómez - Boulevard Ramón G. Bonfil	Pachuca de Soto	\$5,959,827.65	\$6,000,000.00	\$6,000.00	\$34,172.35		100.00%	100.00%
14	Plan Parcial de Zona Poniente (Pachuca de Soto)	Pachuca de Soto	\$742,032.18	\$750,000.00	\$750.00	\$7,217.82		100.00%	100.00%
15	Plan Parcial de Zona Sur (Pachuca de Soto)	Pachuca de Soto	\$742,018.89	\$750,000.00	\$750.00	\$7,231.11		100.00%	100.00%
Total			\$119,005,646.17	\$119,330,047.00	\$119,330.05	\$205,070.78	\$3,861,038.51	98.67%	97.99%

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2015

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Reasignación de economías e intereses FMTULA 2015	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de Equipamiento del Centro Oncológico de la Región Tula (Equipo Complementario)	Tula de Allende	\$7,102,860.68	\$8,021,448.00	\$8,021.45	\$ 910,565.86		100.00%	100.00%
2	Construcción de Pista Atlética en la Unidad Deportiva Metropolitana	Tepeji del Rio de Ocampo	\$4,995,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000.00			100.00%	100.00%
3	Construcción de la Unidad Deportiva Regional Tula 1ra. Etapa	Tula de Allende	\$3,996,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000.00			100.00%	100.00%
4	Centro de Desarrollo Deportivo Regional de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	\$20,187,361.58	\$20,207,569.15	\$20,207.57			100.00%	86.36%
5	Construcción de vialidades sobre las vías de ferrocarril en Tula 1ra. Etapa	Tula de Allende	\$12,531,636.75	\$12,565,620.85	\$12,565.62	\$ 21,418.48	\$2,482,873.36	28.00%	24.55%
6	Sustitución de redes de distribución de agua potable 2da. Etapa	Tlaxcoapan	\$9,990,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000.00		\$ 1,509,824.26	85.00%	74.19%
Total			\$58,802,859.01	\$59,794,638.00	\$59,794.64	\$931,984.34	\$3,992,697.62	85.50%	80.85%

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Reasignación de economías e intereses FMTULANCINGO 2015	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial para Parque Industrial Tulancingo (3a. Etapa)	Tulancingo de Bravo	\$9,990,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000.00			100.00%	100.00%
2	Proyecto Ejecutivo para la urbanización de Parque Industrial Tulancingo	Tulancingo de Bravo	\$1,498,380.00	\$1,500,000.00	\$1,500.00	\$120.00		100.00%	100.00%
3	Construcción de la Carretera Tulancingo - Jaltepec 1a. Etapa	Tulancingo de Bravo	\$10,288,714.99	\$10,299,014.00	\$10,299.01		\$1,106,994.10	100.00%	88.18%
4	Iluminación del Corredor Urbano México, Tuxpan- Puerta Tulancingo	Tulancingo de Bravo	\$13,986,000.00	\$14,000,000.00	\$14,000.00			100.00%	100.00%
Total			\$35,763,094.99	\$35,799,014.00	\$35,799.01	\$120.00	\$1,106,994.10	100.00%	97.05%

FONDO METROPOLITANO 2016

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO - 2016

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Avance Físico	Avance Financiero	
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	Tizayuca		\$ 23,550,000.00	\$23,550.00		0.00%	0.00%	
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	Zempoala		\$ 134,064,378.98	\$134,064.38		0.00%	0.00%	
3	Construcción del Boulevard Tizayuca	Tizayuca		\$ 11,308,159.55	\$11,308.16		0.00%	0.00%	
4	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta Etapa (Tramo km 9+009.25 al km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)	Villa de Tezontepec		\$ 39,737,249.00	\$39,737.25		0.00%	0.00%	
5	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	Tizayuca		\$ 20,000,000.00	\$20,000.00		0.00%	0.00%	
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	Tizayuca		\$ 20,000,000.00	\$20,000.00		0.00%	0.00%	
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	Tizayuca		\$ 35,000,000.00	\$48,548.26		0.00%	0.00%	
Total				\$0.00	\$283,659,787.53	\$297,208.05	\$0.00	0.00%	0.00%

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2016

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial en la Zona Metropolitana de Pachuca	Mineral de la Reforma		\$ 23,860,000.00	\$23,860.00		0.00%	0.00%
2	Unidad Deportiva Metropolitana Acayuca (zapotlán de Juárez, Hidalgo)4a. Etapa	Zapotlán de Juárez		\$ 4,000,000.00	\$4,000.00		0.00%	0.00%
3	Plan Metropolitano de Movilidad de Ciclovías Sendero Verde, ciclovía El Minero 2da. Etapa	Pachuca de Soto		\$ 5,000,000.00	\$5,000.00		0.00%	0.00%
4	Plan Metropolitano de Movilidad de Ciclovías, Sendero Verde, Ciclovía Maestranza - Blvd. El Minero (CUC - Bioparque) 2da. Etapa	Pachuca de Soto		\$ 2,500,000.00	\$2,500.00		0.00%	0.00%
5	Mejoramiento de Imagen Urbana, Av. Colosio entronque Blvd. G. Bonfil	Pachuca de Soto		\$ 300,000.00	\$300.00		0.00%	0.00%
6	Ampliación del Boulevard Ramón G Bonfil 2da etapa	Pachuca de Soto		\$ 11,000,000.00	\$11,000.00		0.00%	0.00%
7	Proyecto Ejecutivo para el Distribuidor vial C.F. México - Laredo entronque Carretera Estatal via Ajacuba	San Agustín Tlaxiaca		\$ 5,000,000.00	\$5,000.00		0.00%	0.00%
8	Construcción del Boulevard de acceso Epazoyucan E.C.F. Pachuca –Tulancingo (Tramo: km 0+000 al km 3+269.804)	Epazoyucan		\$ 24,880,047.00	\$24,880.05		0.00%	0.00%
9	Construcción del Dren Pluvial San Fernando 2da. Etapa	Zempoala		\$ 35,650,000.00	\$35,650.00		0.00%	0.00%
10	Sustitución del Centro de Salud de Téllez	Zempoala		\$ 5,267,827.75	\$5,267.83		0.00%	0.00%
11	Ampliación del Almacén del Hospital de la Niñez Hidalguense	Pachuca de Soto		\$ 1,872,172.25	\$1,872.17		0.00%	0.00%
Total			\$0.00	\$119,330,047.00	\$119,330.05	\$0.00	0.00%	0.00%

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2016

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción de puente vehicular en Teocalco	Tula de Allende y Tlaxcoapan		\$ 59,794,638.00	\$59,794.64		0.00%	0.00%
Total			\$0.00	\$59,794,638.00	\$59,794.64	\$0.00	0.00%	0.00%

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO-2016

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Monto contratado	Monto autorizado	1 al Millar	Economías	Avance Físico	Avance Financiero
1	Adquisición de reserva territorial para Parque Industrial Tulancingo (4a Etapa)	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero		\$ 7,000,000.00	\$7,000.00		0.00%	0.00%
2	Urbanización de Parque Industrial Tulancingo 1a etapa	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero		\$ 17,930,000.00	\$17,930.00		0.00%	0.00%
3	Construcción de Carretera Tulancingo-Jaltepec 2da. Etapa	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero		\$ 10,869,014.00	\$10,869.01		0.00%	0.00%
Total			\$0.00	\$35,799,014.00	\$35,799.01	\$0.00	0.00%	0.00%